
W dobrym tempie przebiegają prace przy budowie obwodnicy Staszowa. Ekipy realizują zadania równolegle na 4 etapach. Poza pracami ziemnymi, stabilizacją podłoża i przebudową instalacji podziemnych, układane są już pierwsze warstwy betonu asfaltowego. Tak dzieje się na etapie nr 4 (od skrzyżowania z ul. Rakowską). W ten sposób ekipy przygotowują jeden z odcinków dla ciężkiego sprzętu, który będzie niezbędny do rozpoczęcia prac przy etapie 3, czyli budowy przeprawy mostowej przez rzekę Czarna. Postępom prac na największej inwestycji komunikacyjnej w Staszowie przyglądali się władarze miasta - burmistrz Leszek Kopeć i zastępca burmistrza Ewa Kondek.

Budowa północno - zachodniej obwodnicy Staszowa, to jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji komunikacyjnych ostatnich lat. Będzie miała siedem metrów szerokości, blisko 5 kilometrów długości, chodnik, ścieżkę rowerową i nowy most na rzece Czarna. Trakt połączy ze sobą trzy drogi wojewódzkie: nr 765 - Osiek-Staszów-Chmielnik, 757 - Stopnica-Staszów i 764 - Staszów-Raków-Kielce. Inwestycja realizowana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Inwestycja powstaje w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” sp. z o.o. w Kielcach, które wyceniło realizację tego zadania na 19 milionów 667 tysięcy złotych. Zadanie powstaje przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.





Fot. MJ | www.staszow.pl



Fot. MJ | www.staszow.pl













